

新庁舎建設工事進捗

令和元年 6 月 2 0 日 嘉麻市新庁舎建設設置本部会議
(事務局：嘉麻市 地域活性推進課)

工事進捗

◆免震上部基礎鉄筋型枠工事（平成30年11月）

（主な内容）免震上部基礎鉄筋組立工事、1階床梁スラブ型枠工事



新庁舎西側工事進捗状況



新庁舎南側工事進捗状況

工事進捗

◆ 1 階躯体工事（平成 3 0 年 1 2 月）

（主な内容） 1 階柱壁鉄筋型枠工事、2 階スラブ型枠工事



新庁舎西側工事進捗状況



新庁舎南側工事進捗状況

工事進捗

◆ 1 階及び 2 階躯体工事（平成 3 1 年 1 月）

（主な内容） 1 階躯体コンクリート打設、2 階柱壁鉄筋型枠工事
3 階スラブ型枠工事



新庁舎西側工事進捗状況



新庁舎南側工事進捗状況

工事進捗

◆ 2階躯体工事（平成31年2月）

（主な内容） 3階梁・スラブ・柱鉄筋型枠工事、2階型枠解体工事



新庁舎西側工事進捗状況



新庁舎南側工事進捗状況

工事進捗

◆ 3階躯体工事（平成31年3月）

（主な内容） 4階梁・スラブ・柱鉄筋型枠工事、 1階外部アルミサッシ取付工事

3階型枠解体工事



新庁舎西側工事進捗状況



新庁舎南側工事進捗状況

工事進捗

◆ 4 階及び 5 階躯体工事（平成 3 1 年 4 月）

（主な内容） 5 階梁・スラブ・柱鉄筋型枠工事、 1 階外部アルミサッシ取付工事
3 階及び 4 階型枠解体工事



新庁舎西側工事進捗状況



新庁舎南側工事進捗状況

新庁舎完成イメージパース



新庁舎西側イメージパース



新庁舎南側イメージパース

新庁舎建設工事スケジュール

年 度	平 成 3 0 年 度												令 和 元 年 度											
工事工程	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
5 階 工 事													5階躯体工事		仕上・設備機器取付									
4 階 工 事													4階躯体工事		仕上・設備機器取付									
3 階 工 事													3階躯体工事		仕上・設備機器取付									
2 階 工 事													2階躯体工事		仕上・設備機器取付									
1 階 工 事													1階躯体工事		仕上・設備機器取付									
地業・免震階・基礎	地盤改良・基礎・免震層・地下躯体工																		設備工事					
外構工事																					外構工事			

新
庁
舎
完
成