

嘉麻市バス停待合環境整備（上屋設置事業）
実績報告について

令和8年5月26日
嘉麻市 交通政策課

令和7年度第1回地域公共交通会議においてご承認いただきました令和7年度生活交通改善事業計画に基づき、嘉麻市バス平停留所に2基の上屋を設置いたしました。

当初は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金（交通DX・GXによる経営改善支援事業等／補助率30%）を活用し、事業を実施する予定としておりましたが、一次募集において不認定となりました。その後、二次募集において交付決定を受け、事業に着手いたしました。

しかしながら、二次募集での交付決定後に入札等の手続きを実施する必要があったことから、工事の発注時期が年末年始に重なり、上屋の納品に遅れが生じたため、実績報告期限までに事業を完了することができませんでした。このため、誠に遺憾ではございますが、補助金申請を取り下げることとなりました。

一方で、株式会社ステッカーレーダージャパン様より企業版ふるさと納税によるご支援を賜り、上屋設置費用の一部を補填することができました。

上屋設置事業費	1,319,120円
企業版ふるさと納税	500,000円
嘉麻市負担分	819,120円

【平バス停上り】



【平バス停下り】

