

令和 6 年度 バス停ベンチ設置報告について

令和 7 年 1 月 2 3 日
交通政策課

令和6年度 バス停ベンチの設置状況について

令和5年度から実施しているバス停ベンチの設置について、令和6年度は、19カ所のバス停に23基のベンチを設置。

今年度の計画は20基としておりましたが、入札によるベンチの購入費用が軽減されたため、3基多く設置することができました。

生活交通確保維持改善計画においては、2ヶ年で30基を計画しており、令和5年度に設置済みの10基と合わせると、当初の計画通り事業を実施することができ、待合環境は向上しております。

経 過

令和6年8月7日 令和6年度第2回嘉麻市地域公共交通会議にて「嘉麻市バス停待合環境整備」（ベンチ設置事業）について承認

令和6年8月8日 令和6年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通バリア解消促進等事業）申請

令和6年9月2日 令和6年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通バリア解消促進等事業）交付決定

令和6年9月27日 ベンチ購入契約締結、発注

令和6年11月20日 ベンチ設置完了

令和6年12月4日 令和6年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域公共交通バリア解消促進等事業）事業完了実績報告書提出

	バス停名	合計（人）		総計（人）	地区名	歩道の幅員（m）		R6設置箇所		設置数	備考
		乗	降			上り	下り				
1	日赤病院前	5,519	5,661	11,180	山田	2.5	ベンチ有	●上り		1	
2	志耕館高校	3,312	6,755	10,067	稲築	2.6	×	●上り		1	
3	市立図書館	3,111	2,705	5,816	山田	設置済	2.5		●下り	1	
4	山田中学校	1,703	1,851	3,554	山田	2.6	3.8	●上り	●下り	2	
5	虹ヶ丘	1,777	1,734	3,511	山田	1.6	2.5		●下り	1	
6	中央児童遊園	1,033	1,523	2,556	山田	5.0	2.5	○上り	●下り	2	
7	稲築東中学校前	1,746	749	2,495	山田	4.4	2.5	●上り	○下り	2	
8	道の駅うすい	735	1,112	1,847	碓井	2.8	×	●上り		1	
9	住民ホール	856	756	1,612	山田	3.1	ベンチ有	●上り		1	
10	日吉	857	716	1,573	嘉穂	4.5	3.5	○上り	○下り	2	
11	鴨生団地	634	663	1,297	稲築	1.2	2.5		●下り	1	
12	深見	406	733	1,139	山田	4.6	ベンチ有	○上り		1	
13	第二保育所	497	413	910	碓井	市有地	×	○上り		1	市有地内
14	枝坂	431	447	878	稲築	2.5	×	○上り		1	
15	夢サイトかほ	453	265	718	嘉穂	3.4	×	○上り		1	
16	牛隈	1,016	1,432	2,448	嘉穂	3.0	×	○上り		1	民有地内
17	琴平団地	314	448	762	碓井	×	2.0		○下り	1	
18	藤見台入口	587	685	1,272	稲築	×	2.5		○下り	1	
19	人権啓発センターあかつき	256	517	773	碓井	2.5	×	○上り		1	市施設内
										23	

※ ○固定式 ●据置式

※ ×設置不可



日赤病院前（上り）



山田中学校（上り）



志耕館高校（上り）



山田中学校（下り）



市立図書館（下り）



虹ヶ丘（下り）



中央児童遊園
(上り)



稲築東中学校前
(下り)



中央児童遊園
(下り)



道の駅うすい (上り)



稲築東中学校前
(上り)



住民ホール (上り)



日吉（上り）



深見（上り）



日吉（下り）



第二保育所（上り）



鴨生団地（下り）



枝坂（下り）



夢サイトかほ
(上り)



藤見台入口 (下り)



牛隈 (上り)



人権啓発センター
あかつき (下り)



琴平団地 (上り)